

Controlelijst Hangbruginstallatie (HBI)

MONTEUR: Punt 1 t/m 33 dienen bij iedere eerste opstelling en bij iedere wijziging in samenstelling gecontroleerd en afgevinkt te worden door een gekwalificeerd *monteur*. Deze dient na de controle de aftekenlijst in te vullen.

GEBRUIKER: Punt 7 t/m 33 dienen dagelijks voor aanvang werkzaamheden gecontroleerd te worden door de *gebruiker*. Deze dient na controle de aftekenlijst in te vullen.

		Ja	Nee	Nvt
1	Is de montage van de ophanging uitgevoerd volgens de opbouwvoorschriften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Is de montage van de hangbrug uitgevoerd volgens de opbouwvoorschriften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Is de onderlinge afstand tussen de doorloopbeugels volgens de opbouwvoorschriften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Is een overstek van de werkbrug niet meer dan door de fabrikant is toegestaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Zijn de takels op de juiste wijze gemonteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kan aangetoond worden dat de H.B.I. is geïnspecteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Is de onderlinge afstand tussen staalkabels boven en onder gelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Is de ruimte tussen de gevel en ophangpunten voldoende?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Is het juiste aantal contragewichten geplaatst en geborgd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Zijn er maatregelen genomen om de belasting van de ophangconstructie gelijkmatig te verdelen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Staan alle wielen van de dakbalken in geremde positie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Zijn de dakhaken op de juiste wijze gemonteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Zijn de achterwaartse beveiligingen van de dakhaken op de juiste wijze gemonteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bevinden de achterwaartse beveiligingen zich recht achter de dakhaken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Is de elektrische voeding afkomstig van een geaard wandcontactdoos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Is de gebruikte zekering minimaal 16 ampère?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Worden stroomkabels gebruikt met de juist diameter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Is/zijn de trekontlaster/s van de stroomkabel/s op de juiste wijze gemonteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Zijn de stroomkabels vrij van zichtbare beschadigingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Zijn de staalkabels vrij van zichtbare beschadigingen (breuk, kink, verdraaiing) of vervuiling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Zijn de bovenafslagplaten onder de ophanghaak geplaatst volgens opbouwvoorschriften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Zijn de vangkabelgewichten 20 cm boven de grond op de vangkabel gemonteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Functioneren alle bedieningsfuncties van de centrale bedieningskast?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Blijft de belasting onder de aangegeven maximale belasting op de sticker of tekstplaat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Functioneren de hoogstestandschakelaars?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Is de nooddaalfunctie op goede werking getest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Is het noodstijgwiel aanwezig? (afhankelijk van uitvoering takel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Functioneert de valbeveiliging?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Zijn de vereiste keuringscertificaten aanwezig of direct opvraagbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Is de gebruiksaanwijzing aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Zijn er maatregelen genomen zodat omstanders geen gevaar lopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Is de windkracht op de werklocatie niet hoger dan windkracht 6?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Functioneert de overlast-/scheefstand-/slappekabelbeveiliging?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geconstateerde tekortkomingen moeten in de kolom nee worden aangekruist en vervolgens verholpen. Tenslotte moet de aftekenlijst worden ingevuld.

LET OP ! Indien er nog tekortkomingen niet zijn opgelost mag de HBI niet worden gebruikt.

Aftekenlijst Hangbruginstallatie

Projectgegevens:

Project : Projectadres :
 Takelnummers :

 Firmanaam : (gebruiker) Adres :

MONTEUR: Controle montage HBI punt 1 t/m 33					
Datum	Naam monteur	Paraaf	Geconstateerde gebreken (nrs. van controlelijst)	gebreken opgeheven	
				ja	nee
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GEBRUIKER: Controle HBI dagelijks voor gebruik punt 7 t/m 33					
Datum	Naam gebruiker	Paraaf	Geconstateerde gebreken (nrs. van controlelijst)	gebreken opgeheven	
				ja	nee
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de heer firma:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>